

Zápis z 41. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 24. 2. 2025, místo konání MÚ Velká Bystřice

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Jakub Dostalík, Pavel Samek, představenstvo je usnášeníschopné

Hosté:

Ing. Mádr, Ing. Klásek, I. Lolková, F. Štembírek, Ing. Vrána (INSTA CZ), p. Šoupal (NODIG-TEC s.r.o.)

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 17. 2. 2025.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů
2. I. etapa výstavby
3. Dodatek č. 2 k SoD INSTA CZ
4. Připojka VNK + TS
5. II. etapa výstavby
6. Dodatek č. 1 k SoD VISSO
7. Různé/úkoly

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola plnění úkolů

- úkol 1/36: zjistit jaké jsou standardní velikosti tanků na pivo a nutné instalace (Pížeň, Radegast) - P. Klásek, pokračuje
- úkol 2/36: do projektu přidat vaničku u tobogánu, p. Prášil, čeká na odsouhlasení Ing. Hájkem,
- úkol 4/36: prověřit u p. Hájka, jak bude napojení přívodu vody a odvodu odpadní vody - P. Klásek, pokračuje
- úkol 5/36: v projektu elektro rozkreslit trasy, zabezpečení + požární hlásiče + kamery - pokračuje
- úkol 6/36: podle výsledné plochy trávníků definovat nabíjecí stanice pro robotické sekačky + kolik ks sekaček vč. odhadu nákladů - p. Hájek

Termín: 1/36 až 6/36 do 18.11.2024

- úkol 1/40: odpovědět na dotaz k možnosti napojení na kanalizaci, termín: 12.2.2025, E. Hasníková, splněno
- úkol 2/40: provést dotazníkové šetření mezi uživateli okolních nemovitostí k zájmu o připojení na kanalizaci, termín: 12.2.2025, E. Hasníková, trvá,
- úkol 3/40: dohlížet na zápisy ohledně skrývky ornice a jejího umístění, průběžně, Ing. Mádr
- úkol 4/40: použití užitkové vody, Termín: 20.2.2025, Ing. Klásek, trvá.

2. I. etapa výstavby

- odvoz materiálu včetně ornice – pozastavit, bude použito v areálu, projektantem určena místa v rámci areálu, kde budou deponie,
- optika + protlaky VaK – p. Šoupal, fy. NODIG-TEC s.r.o.: 2 protlaky – vody/kanalizace + optika – vejde se do rozpočtu
- INSTA dá týden do předu vědět, kdy bude uzavřena cyklostezka a oznámí vrtání STP a Honeywell

- INSTA zaslala návrh dodatku č. 2 – nacenění retenční nádrže

3. Dodatek č. 2 k SoD:

DSO Biotop Burk a spol. INSTA CZ, s.r.o, uzavřely dne 18.11.2024 smlouvu o dílo na výstavbu I. etapy stavby. Smluvní strany se dohodly na následující změně uvedené smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.2.2025 spočívající ve změně sjednané ceny a to tak, že cena bude uvedena bez DPH následovně:

„Čl. 4 Cena za dílo

Bod 4.2 ve znění:

„Sjednaná cena činí 12 530 878,67 Kč bez DPH.“

Se mění a nové bod 4.2 zní následovně:

Sjednaná cena dle SoD bez DPH: 12 530 878,67 Kč

Úprava ceny Dodatkem č. 2 bez DPH 604 136,96 Kč

Nově sjednaná cena díla celkem bez DPH: 13 135 015,63 Kč

usnesení:

Představenstvo schvaluje

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 25374311, DIČ: CZ25374311, spočívající ve změně bodu 4.2 uvedené smlouvy dle přílohy č. 1 zápisu.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

4. přípojka VNk + instalace trafostanice pro provoz koupaliště

DSO byly předloženy 3 nabídky na přípojku VNk a instalaci nové TS pro koupaliště. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka spol. Elpremont elektromontáže s.r.o., IČ: 26871891, se sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, za nabídkovou cenu 2.201.344,00 Kč bez DPH.

usnesení:

Představenstvo schvaluje

a) jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku spol. Elpremont elektromontáže s.r.o., IČ: 26871891, se sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, za nabídkovou cenu 2.201.344,00 Kč bez DPH.

b) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a Elpremont elektromontáže s.r.o., IČ: 26871891, DIČ: CZ26871891, se sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, na dodávku a práce dle nabídky č. 80-019-25

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

5. II. etapa:

- Projekt II. etapy – svolat schůzku architekti, projektant, DSO k uzavření posledních změn tak, aby do konce května byl odevzdán projekt a vypsáno VŘ, tak, aby stavba II. etapy navázala od září 2025 na ukončení I. etapy

6. Dodatek č. 1 k SoD ze dne 8. 7. 2024 uzavřený mezi DSO Biotop Burk a VISSO s.r.o.

DSO Biotop Burk a spol. VISSO s.r.o., uzavřely dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo o zhotovení dokumentace pro akci „Přírodní koupaliště Burk“/biobazén Burk. Smluvní strany se dohodly na následující změně uvedené smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 spočívající ve změnách:

1. v bodu I. 2) a to tak, že slova: „v termínu do 31. 12. 2024“ se mění za slova: „v termínu do 31. 5. 2025“,
2. v bodu II. odst. 1 se slova: „1.100.000,- Kč bez DPH, s DPH ve výši 21% 1.331.000,- Kč“ nahrazují slovy: „1.301.800,- Kč bez DPH“.

usnesení:

Představenstvo schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a VISSO s.r.o, se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ: 25893173, spočívající ve změnách:

1. v bodu I. 2) a to tak, že slova: „v termínu do 31. 12. 2024“ se mění za slova: „v termínu do 31. 5. 2025“,
2. v bodu II. odst. 1 se slova: „1.100.000,- Kč bez DPH, s DPH ve výši 21% 1.331.000,- Kč“ nahrazují slovy: „1.301.800,- Kč bez DPH“.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

7. Různé/informace/úkoly:

Úkoly:

- 1/41: uzavřít dodatek č. 2 k SoD s INSTA CZ, E. Hasníková, M. Pazdera, termín: do 28. 2. 2025,
- 2/41: uzavřít dodatek č. 1 k SoD VISSO, s.r.o., E. Hasníková, M. Pazdera, do 3. 3. 2025,
- 3/41: svolat a realizovat schůzku architektů + projektantů + představenstvo, E. Hasníková, termín: do 28. 2. 2025
- 4/41: uzavřít smlouvu o dílo s Elpremont elektromontáže s.r.o., E. Hasníková, M. Pazdera, termín: do 7. 3. 2025

Příloha:

- č. 1 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2024 s INSTA CZ
- č. 2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 s VISSO, s.r.o.

Ve Velké Bystřici dne 24. 2. 2025

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva:



